

<b>Werkorder</b>	33257	herstelwerkzaamheden aan kathodische bescherming te roodeschool.	<b>Geplande begindatum</b>	26-JAN-2016
<b>Status</b>	Voltooid		<b>Werkordertype</b>	CM
				
<b>Moederwerkorder</b>			<b>Klasse</b>	
<b>Afdeling</b>	OP	Operations	<b>Werkprioriteit</b>	LAAG
<b>PO-code</b>			<b>Garantie</b>	
<b>Kostencode</b>			<b>Veiligheid</b>	
<b>Probleemcode</b>			<b>Kritiek belang object</b>	
<b>Gemeld door Project</b>	VV ELK	Vakgroep Verantwoordelijke Elektro	<b>Toegewezen aan Toegewezen door</b>	VV ELK
<b>Standaard-WO Object</b>	TRANSFER STATION RS NGT	Transferstation RS Noordgastransport	<b>Uren geschat</b>	4
<b>Locatie</b>			<b>Kostenraming</b>	4,00
<b>Fabrikant object</b>			<b>Werkelijke kosten</b>	4,00
<b>Model object</b>			<b>Gereedmelddatum</b>	21-MAR-2016
<b>Serienummer object</b>			<b>m</b>	
<b>Begindatum</b>	27-JAN-2016			

## Opm. bij werkorder

**HDIJK [04-MAR-2016 15:40]:**

Er bleek een metalen leiding ongeïsoleerd te zijn aangebracht bij MOV10. Deze stuurleiding geïsoleerd opstellen of vervangen door kunststof. Isolatie stuk is ook mogelijk. Zie foto in documenten.

Zie WO 33031

**JDIJK [14-MAR-2016 11:27]:**

Metalen leiding is vervangen door polyflow (kunststof).

## Activiteiten

Activiteit	Vakgroep	Geschatte uren	Cap. benodigd	Taak	Beschrijving
10	INSTR	4	1		
					

**JDIJK [14-MAR-2016 05:25]:**

Tubing vervangen door polyflow