

Werkorder	33257	herstelwerkzaamheden aan kathodische bescherming te roodeschool.	Geplande begindatum	26-JAN-2016
Status	Voltooid		Werkordertype	CM
				
Moederwerkorder			Klasse	
Afdeling	OP	Operations	Werkprioriteit	LAAG
PO-code			Garantie	
Kostencode			Veiligheid	
Probleemcode			Kritiek belang object	
Gemeld door Project	VV ELK	Vakgroep Verantwoordelijke Elektro	Toegewezen aan Toegewezen door	VV ELK
Standaard-WO Object	TRANSFER STATION RS NGT	Transferstation RS Noordgastransport		
Locatie			Uren geschat	4
Fabrikant object			Kostenraming	4,00
Model object			Werkelijke kosten	4,00
Serienummer object			Gereedmelddatum	21-MAR-2016
Begindatum	27-JAN-2016		m	

Opm. bij werkorder

HDIJK [04-MAR-2016 15:40]:

Er bleek een metalen leiding ongeïsoleerd te zijn aangebracht bij MOV10. Deze stuurleiding geïsoleerd opstellen of vervangen door kunststof. Isolatie stuk is ook mogelijk. Zie foto in documenten.

Zie WO 33031

JDIJK [14-MAR-2016 11:27]:

Metalen leiding is vervangen door polyflow (kunststof).

Activiteiten					
Activiteit	Vakgroep	Geschatte uren	Cap. benodigd	Taak	Beschrijving
10	INSTR	4	1		
					

JDIJK [14-MAR-2016 05:25]:

Tubing vervangen door polyflow