

rapport

GEADRESSEERDE

IBV-Jaarlijks (contract) RAPPORT 2015

nummer : R15287JDJ-01

datum : 22-10-2015

INSPECTIE

inspecteur :

datum : 15-10-2015

OPDRACHTGEVER

PLAATS VAN INRICHTING

Emplacement Condensaatverlading

Stationsstraat 1 -?

9983 ST ROODESCHOOL

Betreft : Tank installatie

JAARCONTRACT

ons nummer : 24142

uw referentie : E-mail de heer

OPDRACHT

datum : 14-10-2010

kenmerk : 402594/

omschrijving : c24142

account mgr. :

opdracht nr : **24142-P19031**

Emplacement Condensaatverlading

Stationsstraat 1 -?

9983 ST ROODESCHOOL

Betreft: Tank installatie

B04 Controle kathodische bescherming en water/bezinksel conform AS SIKB 6800, 6801-6802

Gegevens	T-001
Product	condens.
Inhoud (liter)	85.000
Installatie jaar	2007
Omschrijving	

Resultaten inspectie	[+ = in orde] [- = niet in orde]	T-001							
Functioneren van de KB-installatie.		+							
Water en/of bezinkselcontrole		-							

Meetwaarden KB installatie	T-001								
Metaal Elektrolyt Potentiaal ingeschakeld (in -mV).	1189								
Metaal Elektrolyt Potentiaal u tgeschakeld (in -mV).	1040								
Beschermstroom (in mA).	0,28								

Opmerkingen kb	[x = van toepassing]	T-001							
MEP magnesiumanode(n) (in -mV)		1502							

Water - bezinksel monstername	[+ = in orde] [- = niet in orde] [? = niet vast te stellen]	T-001							
Bezinksel.		?							
Water.		?							

Opmerkingen wb	[x = van toepassing]	T-001							
WG21 De peilput van de tank is niet aanwezig of bereikbaar, mangaten en le dingaanslu tingen van de terptank zijn afgewerkt met beplating. S.v.p. peille ding bereikbaar maken.		x							
WG19 Monstername bleek niet mogelijk.		x							
WG21 De tank is leeg (2 mm volgens level indicator T-001 in de controlekamer).		x							

Verklaring

Het certificaat van accreditatie van met registratienummer I090 en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de uitgevoerde werkzaamheden inclusief rapportage.