



Staatstoezicht op de Mijnen
*Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat*

TAG V5 inspectie AW Leyweg 28-06-2022

oktober 2022



1 Samenvatting

Op 28 juni 2022 is er een inspectie bij AW-Leyweg te Den Haag uitgevoerd. Hierbij hebben de inspecteurs 8 overtredingen vastgesteld. Het betrof overtredingen aangaande de volgende onderwerpen:

- ARBO (RI&E)
- Controle afhandeling eerdere bevindingen V4 inspectie
- VG-documentatie/ zorgsysteem (HAZOP)
- VG-documentatie/ Technische en organisatorische barrières
- WABO vergunning onderwerpen
 - Good housekeeping
 - Geluid
 - Energie
- Activiteitenbesluit en -regeling (Keuring stookinstallatie)

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. moet de vastgestelde overtredingen binnen de gestelde termijnen ongedaan maken. Na het verstrijken van de termijnen zal SodM controleren of de overtredingen ongedaan zijn gemaakt.

Ook hebben de inspecteurs tijdens deze inspectie 3 verbeterpunten vastgesteld. De inspecteurs verwachten dat u deze verbeterpunten evalueert en actie onderneemt om de verbetering tot stand te brengen. Bij een volgende inspectie wordt verwacht dat u de inspecteurs hierover informeert.

2 Algemene gegevens

Onderneming	Haagse Aardwarmte Leyweg B.V.
Functionaris	5.1.2.e - 5.1.2.e
Geïnspecteerde objecten	AW-LEYWEG
Doel inspectie	Toezicht op naleving vigerende wet- en regelgeving overeenkomstig TAG
Wettelijk kader	oa. Omgevingsvergunning, Kernenergiewetvergunning, Arbeidsomstandighedenbesluit, Mijnbouwbesluit
Uitgevoerd	28 juni 2022
Inspecteur(s) SodM	Lead inspecteur - 5.1.2.e
	Mede inspecteur - 5.1.2.e
Inspectienummer	INS-8477

3 Inspectieonderwerpen

Voor de inspectie is door SodM een inspectieagenda opgesteld en aan uw onderneming gestuurd. Om verschillende redenen kan afgeweken zijn van de toegezonden agenda en kunnen inspectieonderwerpen zijn vervallen of toegevoegd. Hieronder zijn alle geïnspecteerde onderwerpen weergegeven.

- ARBO (RI&E)
- Controle afhandeling eerdere bevindingen V4 inspectie
- VG-documentatie/ zorgsysteem
- WABO vergunning onderwerpen
- Activiteitenbesluit, -Regeling

4 Resultaten

In "Bijlage - Resultaten" zijn de inspectieresultaten weergegeven. De inspectieresultaten zijn getoetst aan de wet- en regelgeving die op u van toepassing is. Deze is in "Bijlage - Resultaten" vermeld. Wanneer er sprake is van een overtreding, is tijdens de inspectie onderzocht wat de oorzaak is. Waar mogelijk is de oorzaak van de overtredingen bij de inspectieresultaten opgenomen.

5 Overtredingen en bepaling interventiekeuze

Tijdens deze inspectie zijn meerdere overtredingen vastgesteld.

Onderwerp: ARBO (RI&E)

- *Plan van aanpak Risico-inventarisatie en -evaluatie ontbreekt*
Hiermee overtreedt u Arbeidsomstandighedenwet artikel 5, 3^e lid

Onderwerp: Controle afhandeling eerdere bevindingen V4 inspectie

- *Zie inspectierapport*
Hiermee overtreedt u Artikel 8 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet

Onderwerp: VG-documentatie/ zorgsysteem arbeidsomstandigheden

- *Gevaren-identificatie en risico-evaluatie: HAZOP*
Hiermee overtreedt u Mijnbouwbesluit artikel 37

Onderwerp: VG-documentatie/ zorgsysteem arbeidsomstandigheden

- *Technische en organisatorische barrières*
Hiermee overtreedt u Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 onder g

Onderwerp: WABO vergunning onderwerpen

- *Good housekeeping*
Hiermee overtreedt u Omgevingsvergunning met kenmerk DGKE-WO/19260430, d.d. 6 november 2019, voorschrift A2
- *Geluid*
Hiermee overtreedt u Omgevingsvergunning met kenmerk DGKE-WO/19260430, d.d. 6 november 2019, voorschrift E5
- *Energie*
Hiermee overtreedt u Omgevingsvergunning met kenmerk DGKE-WO/19260430, d.d. 6 november 2019, voorschrift G1

Onderwerp: Activiteitenbesluit en -regeling

- *Keuring stookinstallatie*
Hiermee overtreedt u Activiteitenregeling artikel 3.7m, 7^e lid

Hoe SodM op een overtreding reageert, wordt bepaald door de ernst van de (mogelijke) overtreding en het gedrag van de overtreder. De effecten van de (mogelijke) overtreding worden per overtreding vastgesteld.

De ernst van deze overtreding wordt vastgesteld door de overtreding te beoordelen op de (mogelijke) gevolgen voor milieu, natuur, water, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke relevantie. De (mogelijke) gevolgen worden beoordeeld als:

1. vrijwel nihil
2. beperkt
3. van belang
4. aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar

Naast de ernst van de overtreding kijkt SodM ook naar het gedrag van de overtreder zoals de veiligheidscultuur van de overtreder en de aard van de overtreding (technisch of administratief).

Het gedrag van de overtreder wordt beoordeeld als:

- A. goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van onbedoeld handelen; of
- B. onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen laten hem koud; of
- C. opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van controlerenden, er is sprake van mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het handelen worden op de koop toe genomen, bewust risiconemend; of
- D. bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen.

Door deze aspecten (effect/gedrag) tegen elkaar af te wegen, komt SodM tot de volgende conclusie.

- ARBO (persoonlijke bescherming): RI&E

De ernst van de overtreding en het gedrag worden ingedeeld als B2 omdat niet aangetoond is dat alle aspecten die een onderdeel uitmaken van een RI&E beoordeeld zijn en dat acties die nodig zijn om alle effecten te mitigeren zijn meegenomen en geverifieerd in een plan van aanpak.

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk **binnen 4 weken** de overtreding ongedaan te maken door de huidige RI&E te actualiseren waarbij elk risico beschreven moet worden of het risico relevant is of niet en welke actie hier uit voortvloeit. De acties moeten opgenomen worden in een plan van aanpak met hieraan een termijn gekoppeld. De Branche RI&E kan hier wellicht behulpzaam bij zijn.

- Controle afhandeling eerdere bevindingen V4 inspectie: Zie inspectierapport

De ernst van de overtreding en het gedrag worden ingedeeld als B2 omdat genoemde risico's sinds al geruime tijd bekend zijn en desondanks er geen progressie op dit onderwerp wordt geboekt waardoor het risico voor werknemers niet afneemt.

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk **binnen 4 weken** de overtreding ongedaan te maken door de ATEX zonering toe te voegen op de ontruimings-plattegronden.

- Gevaren-identificatie en risico-evaluatie: HAZOP

De ernst van de overtreding en het gedrag worden ingedeeld als B2 omdat de openstaande acties en aanbevelingen die volgden uit de HAZOP niet zijn opgenomen in een Plan van Aanpak waardoor een verhoogd veiligheidsrisico bestaat voor de omgeving.

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk **binnen 4 weken** de overtreding ongedaan te maken door de openstaande acties en aanbevelingen van de HAZOP te vertalen naar een Plan van Aanpak met bijbehorende maatregelen en gekoppelde termijnen.

- Technische en organisatorische barrières

De ernst van de overtreding en het gedrag worden ingedeeld als B2 omdat deze tekortkoming al sinds een jaar na het in bedrijf nemen bekend is en er op dit onderwerp onvoldoende progressie is waardoor er sprake is van een potentieel hoog veiligheidsrisico voor de locatie en directe omgeving.

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk **binnen 8 weken** de overtreding ongedaan te maken door de veiligheids- en milieukritische elementen te identificeren en inspectie en onderhoud van deze elementen te borgen.

- Goodhouse keeping

De ernst van de overtreding en het gedrag worden ingedeeld als B1 omdat deze tekortkoming al geruime tijd bekend is en er op dit onderwerp onvoldoende progressie wordt geboekt.

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk **binnen 4 weken** de overtreding ongedaan te maken door de opgeslagen hoeveelheid geowater (IBC) te verwijderen van de mijnbouwlocatie.

- Geluid

De ernst van de overtreding en het gedrag worden ingedeeld als B2 omdat deze verplichting reeds op de inrichting rust sinds 6 maanden na in gebruik nemen van de gehele inrichting.

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk **binnen 8 weken** de overtreding ongedaan te maken door middel van geluidsmetingen en zonodig berekeningen te controleren of wordt voldaan aan hoofdstuk E van de omgevingsvergunning met kenmerk DGKE-WO/19260430, d.d. 6 november 2019.

- Energie

De ernst van de overtreding en het gedrag worden ingedeeld als B2 omdat het onderzoek binnen een jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning had moeten zijn uitgevoerd.

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk **binnen 12 weken** de overtreding ongedaan te maken door een onderzoek uit te voeren naar verdere besparing van (elektrische) energie. Het onderzoeksrapport wordt overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen.

- Stookinstallatie

De ernst van de overtreding en het gedrag worden ingedeeld als B2, omdat onvoldoende invulling is gegeven aan artikel 3.7m van de Activiteitenregeling met als gevolg dat er een gasgestookte stookinstallatie in gebruik is waarvoor niet middels certificaat is aangetoond dat er geen bezwaar is tegen het gebruik van de installatie.

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk **binnen 8 weken** de overtreding ongedaan te maken door een certificaat van een SCIOS-erkend bedrijf te overleggen waaruit blijkt dat er "Geen bezwaar" bestaat tegen de bedrijfsvoering van de installatie.

6 Verbeterpunten

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs 3 verbeterpunten. Een verbeterpunt is geen overtreding, maar een waarneming die een actie behoeft. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat de verbeterpunten evalueert en actie onderneemt om de verbetering tot stand te brengen. Bij een volgende inspectie wordt verwacht SodM hierover te informeren. Het betreft het volgende verbeterpunt:

Onderwerp: Explosie veiligheid

- Explosieveiligheidsdocument opgesteld

Onderwerp: VG-documentatie/ zorgsysteem arbeidsomstandigheden

- Hoe te handelen bij wijzigingen (MOC)
- Voorbereiding op noodsituaties

7 Afkortingen

Voor een uitleg van [termen en afkortingen](https://www.sodm.nl/over-ons/inspecteren) wordt verwezen naar de website van SodM: <https://www.sodm.nl/over-ons/inspecteren>.

Bijlage - Resultaten

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V.

Nr.	Onderwerp	Resultaat
1	ARBO (persoonlijke bescherming)	Risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd - Overtreding Waarneming(en) Vastgesteld is dat het Plan van Aanpak ten opzichte van de aanbevelingen uit de RI&E ontbreekt. Aardyn geeft hierbij aan dat ten aanzien van de aspecten 17 t/m 19 er geen mogelijkheid is om effect verder te verkleinen en daarom geen plan van aanpak is opgesteld. Norm Arbeidsomstandighedenwet artikel 5, 3^e lid Toelichting op het oordeel Uit de overgelegde informatie blijkt niet waarom het effect niet verder dan het niveau van ALARPP te verkleinen is. Tevens is onduidelijk of de genoemde beheersmaatregelen uitvoerbaar zijn. Door het ontbreken van het Plan van Aanpak met opvolging van de aanbevelingen kan geen volledige beoordeling worden gemaakt.
2	ARBO (persoonlijke bescherming)	Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen - In orde Waarneming(en) Tijdens de inspectie is vastgesteld dat er op de locatie gebruik gemaakt wordt van persoonlijke beschermingsmiddelen. Norm Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 8.3 Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm
3	ARBO (persoonlijke bescherming)	Blootstelling aan stoffen – In orde Waarneming(en) Tijdens de inspectie is vastgesteld dat in eerste instantie een Nederlandse versie van het VIB van de corrosie inhibitor bij de doseerinstallatie ontbrak. Deze is inmiddels aanwezig. Norm Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.10d Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm.
4	Controle afhandeling eerdere bevindingen V4 inspectie	Zie inspectierapport - Overtreding Waarneming(en) Tijdens de vorige inspectie is vastgesteld dat de ATEX zonering ontbreekt op de ontruimingsplattegronden. In aansluiting hierop wordt medegedeeld dat “de “Basis documentatie” van Uniper is en zij hebben aangegeven deze aan te passen, maar dit is tot heden nog niet uitgevoerd (201022). Is in het 2-wekelijkse overleg met Uniper vaste vraag en vast actiepunt”.

		Norm Artikel 8 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet Toelichting op het oordeel Artikel 8 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet stelt dat de werkgever zorg draagt dat werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken.
5	Explosie veiligheid	Explosieveiligheidsdocument opgesteld - Verbeterpunt Waarneming(en) Tijdens de inspectie is vastgesteld dat er een explosieveiligheidsdocument aanwezig is op locatie en dat de aanwezige verantwoordelijken onvoldoende op de hoogte waren van de inhoud van dit document. Norm Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 onder b en de bijbehorende bijlage IV Toelichting op het oordeel In de actielijst 2022 QHSE is vastgelegd dat inmiddels kennis is genomen van de inhoud en dat dit nogmaals gedaan zal worden om eventuele acties vast te stellen. Tijdens de volgende inspectie zal dieper op dit onderwerp worden ingegaan.
6	Explosie veiligheid	Er zijn plannen voor maatregelen in een geïdentificeerde ATEX zone en de maatregelen zijn uitgevoerd. - In orde Waarneming(en) De ATEX-maatregelen die volgen uit het explosieveiligheidsdocument zijn uitgevoerd. Norm Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 onder b en de bijbehorende bijlage IV Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm
7	Explosie veiligheid	Zones zijn gemarkeerd - In orde Waarneming(en) De ATEX-zonering op de locatie is aangegeven op de locatieplattegrond. Bij bespreken van de werkvergunning worden medewerkers op de locatie geïnstrueerd hoe te werken in en nabij de zonering. ATEX zonering op de ontruimingsplattegronden ontbreekt, zie inspectiebevindingen vorige inspectie. Norm Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 onder b en de bijbehorende bijlage IV Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm

8	Explosie veiligheid	Er worden ex-proof materialen en machines gebruikt in ex zones - In orde Waarneming(en) Tijdens de inspectie is geen niet-Ex-gereedschap aangetroffen binnen de Ex-zonering. Norm Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.36b Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm
9	Natuurlijk radioactief materiaal (LSA, NORM)	Bewust zijn van het risico van aantreffen natuurlijk radioactief materiaal – In orde Waarneming(en) Tijdens de inspectie is vastgesteld dat er binnen het hekwerk van de putten LSA besmet materiaal ligt zonder aanduiding en zonder maatregelen voor eventuele verdere verspreiding. De heer Wieseahn gaf aan dat dit een bewuste keuze was om geen onrust te willen veroorzaken in de bebouwde omgeving. Op 21 oktober 2022 is schriftelijk medegedeeld dat de materialen inmiddels zijn verwijderd en dat voor tijdelijk opslag van potentieel NORM besmet materiaal afzet materialen en waarschuwborden beschikbaar zijn. Norm Arbeidsomstandighedenwet artikel 5, 1e lid Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm.
10	Natuurlijk radioactief materiaal (LSA, NORM)	Aanwezigheid en volledigheid LSA-protocol, meetapparatuur, calibratie (mogelijk in VG zorgsysteem) - In orde Waarneming(en) Tijdens de inspectie is aangegeven dat er een filterwisselprotocol aanwezig is. Verder is het NORM-protocol ingezien (versie 2016). Norm Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.42 Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm
11	VG-documentatie/zorgsysteem arbeidsomstandigheden	Managementsysteem (aanwezigheid ervan, uitgewerkt in procedures en werkinstructies en specifiek voor die locatie) - In orde Waarneming(en) Tijdens de inspectie is vastgesteld dat er een VG-zorgsysteem aanwezig is dat specifiek gemaakt is voor de locatie. Er is een NORM protocol en afvalmanagementsysteem opgesteld. Norm Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.42e Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm

12	VG- documentatie/ zorgsysteem arbeidsomstan- digheden	Integriteit van de installatie (design, onderhoud) - In orde Waarneming(en) Tijdens de inspectie is vastgesteld dat ter bestrijding van corrosie in de productieput corrosie-inhibitor Geotech 2 Roemex inhibitor wordt toegevoegd aan het formatiewater. Norm Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.42e Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm
13	VG- documentatie/ zorgsysteem arbeidsomstan- digheden	Gevaren-identificatie en risico-evaluatie - Overtreding Waarneming(en) Tijdens de inspectie is de Hazop ingezien, alle acties die volgden moeten nog een in Plan van Aanpak worden uitgewerkt en worden uitgevoerd. Norm Mijnbouwbesluit artikel 37 Toelichting op het oordeel Een plan van aanpak om deze achterstand weg te werken ontbreekt.
14	VG- documentatie/ zorgsysteem arbeidsomstan- digheden	Hoe te handelen bij wijzigingen (MOC) - Verbeterpunt Waarneming(en) Tijdens de inspectie is vastgesteld dat een MOC procedure in het zorgsysteem is opgenomen. De MOC-procedure wordt in de praktijk toegepast. Er is een MOC-procedure ingezien voor het wisselen van een druktransmitter. Norm Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 Toelichting op het oordeel Tijdens de inspectie is vastgesteld dat de chronologische volgorde voor het aftekenen van de eerste MOC procedure niet is gevolgd en dat er geen tweede MOC procedure is gevolgd voor het plaatsen van een nieuwe druktransmitter op de plek van de niet goed functionerende druktransmitter. Op 21 oktober 2022 een aangepaste procedure ontvangen. Tijdens de volgende inspectie zal dieper op dit onderwerp worden ingegaan.
15	VG- documentatie/ zorgsysteem arbeidsomstan- digheden	Technische en organisatorische barrières - Overtreding Waarneming(en) Tijdens de inspectie gaf 5.1.2.e aan dat zij een externe partij (Jumo) hebben ingeschakeld om te inventariseren wat er nodig is om de veiligheids- en milieukritische elementen op adequate wijze te kunnen controleren. Norm Arbeidsomstandighedenregeling artikel 3.9 onder g. Toelichting op het oordeel Tijdens de inspectie is vastgesteld dat een jaar na inbedrijfname er vooralsnog geen controle en onderhoud plaatsvindt op de

		veiligheids- en milieukritische elementen, hierdoor ontstaat er een hoog veiligheidsrisico voor de locatie en directe omgeving.
16	VG-documentatie/zorgsysteem arbeidsomstandigheden	Vorbereiding op noodsituaties - Verbeterpunt Waarneming(en) Tijdens de inspectie kon geen actueel noodplan worden overlegd. Op 21 oktober 2022 is medegedeeld dat het bedrijfsnoodplan beschikbaar is en nog geprint moet worden. Norm Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.42e Toelichting op het oordeel Op de locatie moet een actueel noodplan aanwezig zijn. Tijdens de volgende inspectie zal op dit onderwerp gecontroleerd worden.
17	VG-documentatie/zorgsysteem arbeidsomstandigheden	Check op implementatie - In orde Waarneming(en) Tijdens de inspectie is vastgesteld dat het VGzorgsysteem is geïmplementeerd. Norm Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.42e Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm
18	WABO vergunning onderwerpen	Controle as-built zoals vergund - In orde Waarneming(en) Tijdens de inspectie is vastgesteld dat de inrichting conform de vergunning is gerealiseerd. Norm Artikel 2.1 onder e WABO Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm
19	WABO vergunning onderwerpen	Good housekeeping - Overtreding Waarneming(en) Het terrein van de inrichting wordt niet vrijgehouden van voor de werking van de inrichting onnodig materiaal, want tijdens inspectie stond er nog een IBC tank met geowater die nog niet was afgevoerd. Op 21 oktober 2022 wordt hierover aanvullend over medegedeeld dat door het ontbreken van middelen om de IBC weg te halen, deze nog steeds niet is verplaatst. De inhoud maakt het tevens niet eenvoudig de IBC afgevoerd te krijgen agv de kleine hoeveelheid ongevaarlijke vloeistof. Norm Omgevingsvergunning met kenmerk DGKE-WO/19260430, d.d. 6 november 2019, voorschrift A2 Toelichting op het oordeel Door het niet vrijhouden van de inrichting van onnodig materiaal wordt niet voldaan aan de verplichtingen uit de omgevingsvergunning.

20	WABO vergunning onderwerpen	Geluid - Overtreding Waarneming(en) Binnen de gestelde termijn van 6 maanden na in gebruikname van de inrichting is niet door middel van geluidsmetingen en zonodig berekeningen gecontroleerd of aan de gestelde geluidsnormen wordt voldaan. Norm Omgevingsvergunning met kenmerk DGKE-WO/19260430, d.d. 6 november 2019, voorschrift E5. Toelichting op het oordeel Door het niet uitvoeren van het onderzoek blijft onduidelijk of de normen nageleefd (kunnen) worden.
	WABO vergunning onderwerpen	Energie - Overtreding Waarneming(en) Binnen een jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning had het energieonderzoek uitgevoerd moeten zijn. Norm Omgevingsvergunning met kenmerk DGKE-WO/19260430, d.d. 6 november 2019, voorschrift G1. Toelichting op het oordeel Door het niet uitvoeren van het onderzoek blijft onduidelijk of er energiebesparende maatregelen zijn die getroffen kunnen worden.
21	Activiteiten besluit en -regeling	Keuring stookinstallatie - Overtreding Waarneming(en) Tijdens de inspectie is vastgesteld dat de SCIOS keuring van de stookinstallatie niet akkoord is op alle punten. Na de inspectie hebben wij een nieuwe keuring ontvangen waar uit blijkt dat de bereikbaarheid van de afsluiters, meetpunten en andere componenten en het label met verwijzing naar de calamiteitenafsluiter niet akkoord is. In de begeleidende e-mail van 5.1.2.e geeft hij aan dat de bereikbaarheid van de afsluiters, meetpunten en andere componenten is inmiddels verbeterd door de uitbreiding van een uitbreiding van het bordes aan de bovenzijde van de ontgasser, maar dat het label met verwijzing naar de calamiteitenafsluiter nog niet aanwezig is. Norm Activiteitenregeling artikel 3.7m, 7e lid Toelichting op het oordeel Door het ontbreken van het label met verwijzing naar de calamiteitenafsluiter word niet voldaan aan alle eisen uit de SCIOS keuring en kan er geen SCIOS-verklaring van "Geen bezwaar" worden overgelegd.

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst.

Henri Faasdreef 312 | Den Haag
Postbus 24037 | 2490 AA Den Haag
T 070 379 84 00
F 070 379 84 55

info@sodm.nl
www.sodm.nl
[@sodmnl](https://twitter.com/sodmnl)

20 oktober 2022