Mynen

1

niet

~~1854~~

Verslag ~~van den toestand~~ over het jaar 1854 ~~der~~ Mynen en groeven in het Hertogdom Limburg.

I. Steenkolenmynen.

A. Domaniale Steenkolenmyn.

De ontginning is gedurende 1854 regelmatig voortgegaan, hoofdzakelijk in de laag Merl op de diepte van 141, 148, 150, 155, 176, 186, 195 en 203 El beneden het kanaal. In de maanden November en December is weder meer ontginnen en ter verdere ontginning voorbereid in de lagen Groot en Klein Muhlenbach, op de diepte van 193, 203, – 151 en 136 El beneden het kanaal.

Het vervoer van Steenkolen naar de verschillende Stations der Spoorweg heeft niet regelmatig plaats gehad, dan door gebrek aan materieel, dan door vrees van te veel voorraad aan de Stations te hebben. Voor de Steenkolenhandel welke de Maatschappij langs de M[illegible] zoude kunnen uitbreiden is nog niets gedaan ~~laat nog veel te wenschen over~~.

De noodzakelijkheid om het kolenvervoer per as tot Kohlscheid (Pruissen) te doen, en daar op de waggons voor de verschillende Stations overteladen, geeft ~~echter~~ veel oponthoudt en nadeel; de daarstelling der zijtak van Simpelveld tot aan de Mijn blijft daarom eene hoogstwenschelijke zaak.

Door uitbreiding van Steenkolen- en andere mijnen, voornamentlijk in de Rhijn Provincien, is het moeijelijk geweest zich de noodige werklieden te verschaffen, en zijn sommige onderhouds- en voorbereidwerkzaamheden slechts langzaam kunnen voortgezet worden; er zijn echter in 1854, 6428½ tonnen meer uitgedolven als in 1853.

Hierdoor en ook door de duurte der levensmiddelen zijn de dagloonen ongeveer 25% gestegen; deze verhooging gevoegd bij de rijzing in prijs van verschillende materialen, heeft niet tegenstaande eene voortgaande verbetering in de ontginningswijze,

SCAN09/000005221

De verkoopprijs der Steenkolen is ook in 1854, 24% hooger dan in 1853, en ruim 32% hooger, als in 1852. De gemiddelde verkoopprijs in 1854 is geweest 0.50 per kwintaal schaalkolen en ± 0,24 per halve mud gruiskolen.-

De verhouding van de fabrijk- tot de verkoopprijs is in 1854 voordeeliger geweest dan in 1853; hieraan, en geenszins aan de vermeerdering van verkoop van ± 60,000 halve mudden aan de Stations der Spoorweg, moet de in 1854 meer gemaakte winst van ƒ 19505,16⁵ als die van 1853, toegeschreven worden.-

Voor 1854 is de totale opbrengst der mijnbelastingen dan ook ƒ 1025,79.

In 1854 is in deze mijn uitgedolven 525636 kwintalen of halve mudden schaal- of gruiskolen.

De verkoop heeft opgebragt (+)	ƒ 108013,85⁵
De uitgaven hiervoor beliepen de som van . .	„ 66449,54⁵
er is dus eene winst gemaakt van	ƒ 41562,31 ½

Nota
Staat No. 8
[illegible] kapitaal
[illegible]
ƒ 35.049.80

B. Steenkolenmijn Neuprick.

In deze mijn is de ontginning regelmatig voortgezet in de laag Groot Muhlenbach alwaar men al teruggaande de overgeblevene pilaren weggenomen heeft; deze weinige onkosten veroorzakende uitdelving heeft ten gevolge gehad dat, er niettegenstaande eene vermindering van uitdelving in 1854 nog eene winst van ƒ 9774,68 gemaakt is.

Wat de verhouding der ontginnings- en verkoop-prijzen in vergelijking van 1853 aangaat, was deze mijn ongeveer in dezelfde omstandigheden als de Domaniale mijnen.

De

De gemiddelde fabriekprijs was van 1854 ± 0.14 per halve mud.
De verkoopprijs der schaalkolen was gemiddeld 0.50 per kwintaal, en ± 0.24 per halve mudden gruiskolen; dus gelijke prijzen als aan de Domaniale mijn.

~~Het is te betreuren dat er tot nu toe geene beslissing genomen is omtrent het sedert lang voorgestelde project,~~ ter verdere ontginning; door dit oponthoud in de voorbereidings werkzaamheden, zal de uitdelving waarschijnelijk weldra voor lang moeten ~~gestaakt~~ worden. Deze toestand van zaken veroorzaakt de Pannesheider Mijnvereeniging eene groote schade; een aantal in Kerkrade wonende werklieden zullen genoodzaakt zijn, elders werk te zoeken ~~ook~~ ende zal hierdoor de opbrengst van het geëvenredigd regt op de Mijnen, die voor dit jaar nog ƒ 235.52 ~~opbragt~~ beliep, voor eenige jaren verloren zijn.

In 1854 is in deze mijn uitgedolven ~~63450~~ 150506 kwintalen of halve mudden schaal- of gruiskolen.

De opbrengst van de verkoop van 124608 kwintalen ~~of~~ halve mudden ~~kolen~~ gruis- en schaalkolen was	ƒ 30693, 66
De uitgaven beliepen	„ 20918, 98
Er is dus eene winst gemaakt van	ƒ 9774, 68

Zie Nota by Staat No 8 waar [illegible] geëvenredigd regt ƒ 8192.00

---

c. Steenkolenmijn Bleijerheide.

Er is nog geene beslissing genomen omtrent de gevraagde vereeniging dezer niet in ontginning zijnde Concessie, met die de Neukirch.

II. Steengroeven door onderaardsche gangen ontgonnen.

De uitdelving is in de verschillende groeven op eene voldoende wijze voortgezet. Er is eene nieuwe groeve geopend in de gemeente

het algemeen vermeen ik er meer ontgonnen is in 1854 als in de vorige jaren.

De groef naby Valkenburg en ook die van Sibbe (gemeente Oud Valkenburg) hebben nog al bouwsteen langs den Spoorweg naar Aken en omstreken afgeleverd.

Zoo lang echter geene verpligtende verordeningen omtrent deze groeven vastgesteld en in werking gebragt zijn, is het niet mogelijk de juiste hoeveelheid van het uitgewerkte te weten.

In 1854 heeft een arbeider het been gebroken, door het omslaan van een zwaar blok uitgewerkte steen, in de Velter groef.

In de najaarszitting der Provinciale Staten van Limburg is hun voorgelegd een project Reglement omtrent de ontginning der groeven in het Hertogdom. De Commissie van rapporteurs eenige bemerkingen op hetzelve gemaakt hebbende, is er besloten, de beraadslagingen hierover tot in de volgende zitting te verdagen.

Maastricht 25 Mei 1855

De Ingenieur der Mijnen

Mynen

2e ged.

Verslag over het jaar 1854.
Mynen en groeven in het Hertogdom Limburg.

I Steenkolenmynen.

A Domaniale steenkolenmyn.

De ontginning is gedurende 1854 regelmatig voortgegaan, hoofdzakelyk in de laag Merl op de diepte van 141, 148, 150, 155, 176, 186, 195 en 203 El beneden het kanaal. In de maanden November en December is in de lagen Groot en klein Muhlenbach, weder meer ontgonnen en ter verdere ontginning voorbereid, op de diepte van 193, 203, 151 en 136 El beneden het kanaal.

Het vervoer van steenkolen naar de verschillende stations der spoorweg heeft niet regelmatig plaats gehad, dan door gebrek aan materieel, dan door vrees van te veel voorraad aan de stations te hebben. Voor de steenkolenhandel welke de Maatschappy langs de Maas zoude kunnen uitbreiden is nog niets gedaan.

De noodzakelykheid om het kolenvervoer per as tot Kohlscheid (Pruissen) te doen, en daar op de wagons voor de verschillende stations overteladen, geeft veel oponthoudt en nadeel; de daarstelling der zytak van Simpelveld tot aan de Myn blyft daarom eene hoogstwenschelyke zaak.

Door uitbreiding van steenkolen- en andere mynen, voornamentlyk in de Rhyn Provincien, is het moeijelyk geweest zich de noodige werklieden te verschaffen, en zyn sommige onderhands en voorbereidings werkzaamheden slechts langzaam kunnen voortgezet worden; er zyn echter in 1854, 6428½ tonnen meer uitgedolven als in 1853.

Hierdoor en ook door de duurte der levensmiddelen zyn de

wyze, de fabrieksprys tot gemiddeld ongeveer 15 cents per half mud doen stygen.

De verkoopprys der steenkolen is ook in 1854, 24 % hooger dan in 1853 en ruim 32 % hooger als in 1852. De gemiddelde verkoopprys in 1854 is geweest 0,50 per kwartaal schaalkolen en ± 0,24 per halve mud gruiskolen.

De verhouding van de fabryk tot de verkoopprys is in 1854 voordeeliger geweest dan in 1853; hieraan en geensints aan de vermeerdering van verkoop van ± 60,000 halve mudden aan de stations der spoorweg, moet de in 1854 meer gemaakte winst van ƒ 19505,16⁵ als die van 1853, toegeschreven worden.

Voor 1854 is de totale opbrengst der mynbelasting dan ook ƒ 1025.79

In 1854 is in deze myn uitgedolven 525636 kwintalen of halve mudden schaal- of gruiskolen.

De verkoop heeft opgebragt (+)	ƒ 108013.85⁵
De uitgaven hiervoor beliepen de som van	66449.54⁵
er is dus eene winst gemaakt van	ƒ 41564.31

B Steenkolenmyn Neuprick.

In deze myn is de ontginning regelmatig voortgezet in de laag Groot Muhlenbach, alwaar men al teruggaande de overgeblevene pilaren weggenomen heeft; deze weinige onkosten veroorzaken de uitdelving heeft ten gevolge gehad dat, er niettegenstaande eene vermindering van uitdelving in 1854 nog eene winst van ƒ 9774,68 gemaakt is.

Wat de verhouding der ontginnings- en verkoop-pryzen in vergelyking van 1853 aangaat, was deze myn ongeveer in dezelfde omstandigheden als de Domaniale mynen.

De

De gemiddelde fabrieksprys was voor 1854 ± 0,14 per halve mud.

De verkoopprys der schaalkolen was gemiddeld 0,50 per kwintaal, en ± 0,24 per halve mud gruiskolen, dus gelyke pryzen als aan de Domaniale myn.

Het is te betreuren dat er tot nu toe geene beslissing gekomen is omtrent het sedert lang voorgestelde project, ter verdere ontginning, door dit oponthoud in de voorbereidingswerkzaamheden, zal de uitdelving waarschynlyk voor lang moeten gestaakt worden. Deze toestand van zaken veroorzaakt de Pannesheider Mynvereeniging eene groote schade, een aantal in Kerkrade wonende werklieden zullen genoodzaakt zyn, elders werk te zoeken, en zal hierdoor de opbrengst van het geevenredigd regt op de Mynen, die voor dit jaar nog ƒ 235.52 opleverd, voor eenige jaren verloren zyn.

In 1854 is in deze myn uitgedolven 150506 kwintalen of halve mudden schaal of gruiskolen.

De opbrengst van de verkoop van 124608 kwintalen of halve mudden gruis en schaalkolen was ƒ 30693,66

De uitgaven beliepen 20918,98

er is dus eene winst gemaakt van ƒ 9774,68

C Steenkolenmyn Bleijerheide

Er is nog geene beslissing genomen omtrent de gevraagde vereeniging dezer met in ontginning zynde concessie, met die te Neuprick.

II Steengroeven door Onderaardsche gangen ontgonnen.

De uitdelving is in de verschillende groeven op eene vol

Ladier en Heer, beide groeven zyn begonnen door een gaanderij aan den dag uitkomende. In het algemeen vermeen ik er meer ontgonnen is in 1854 als in de vorige jaren.

De groef naby Valkenburg en ook die van Sibbe, (gemeente Oud Valkenburg) hebben nog al bouwsteen langs den spoorweg naar Aken en omstreken afgeleverd.

Zoo lang echter geene verpligtende verordeningen omtrent deze groeven vastgesteld en in werking gebragt zyn, is het niet mogelyk de juiste hoeveelheid van het uitgewerkte te weten.

In 1854 heeft een arbeider het been gebroken, door het omslaan van een zwaar blok uitgewerkte steen, in de Weltegroef.

In de nyjaarszitting der Provinciale staten van Limburg is hun voorgelegd een project Reglement omtrent de ontginning der groeven in het Hertogdom. De Commissie van rapporteurs eenige bemerkingen op hetzelve gemaakt hebbende, is er besloten, de beraadslagingen hierover tot in de volgende zitting te verdagen.

Maastricht, 25 Mei 1855.

De Ingenieur der Mynen