Mynen en groeven in het Hertogdom Limburg.

Verslag over het jaar 1870.

I. Steenkolenmynen.

A. Domaniale steenkolenmynen te Kerkrade.

Gedurende het jaar 1870 is de uitdelving van steenkolen regelmatig voortgezet, steeds en voor het grootste gedeelte in de lagen Groot Athwerk en Rausschenwerk op de zool van 143 en 203 (O.K.), na Juli ook in de lagen Groot en klein Mühlenbach, welke door een steengang, op de diepte van 203 (O.K.) voorby, dat is, westwaarts van de Neulander verschuiving doorsneden zyn. In de eerst genoemde lagen gedeeltelyk door aanleg galeryen en luchtleidingen, en later naarmate behoefte, door pilaarafbouw. De ontginning der door de steengang, naar en door de Neulander verschuiving westwaarts doorsneden laag Groot Mühlenbach, is voorhands gestaakt wegens te groote onregelmatigheid en toevloed van water. Men heeft thans byna de zekerheid dat de plotselinge watertoevloed die zich in 1844 by het voornemen om de laag Steinkuip in ontginning te brengen, voordeed, voortkomt door de zandsteenlaag die zich onder [illegible] Groot Mühlenbach bevindt en in ge-

Van de 37.50 kub. meter grondwater per uur, kan men aannemen er 25 door de Tuilbiss komen.

In 1870 zijn 79 meters dwarsgalery of steengang gemaakt.

Men is in 1870 steeds voortgegaan met verbetering der Willemschacht en de plaatsing van Cuffaat geleiders, dit werk alleen bij nacht en bij staking van kolenopvoer kunnende plaats hebben, is het bespoedigen daarvan niet mogelijk. Men hoopt echter in den loop der zomer van 1871 met dit werk klaar te komen.

Met het pompenwerktuig is in 1870 gewerkt 147½ dag.
De gemiddelde meerdere watertoevloed in 1870 tegen 1869 is van 0.724 kub. meter per uur.
De noodzakelijkheid van een krachtiger opvoerstoomtuig doet zich hoe langer hoe meer gevoelen. Ook is de Directeur bezig met een project daarvan te maken.
De verkoop van steenkolen, bedroeg in 1870, 106198 halve hectoliter meer dan in 1869.
Ten gevolge van de Duitsch-Fransche oorlog heeft er in Juli een tijdelijke oponthoud in het vervoer van steenkolen over Kohlscheid naar Simpelveld plaats gehad, door het verbod van steenkolenuitvoer uit Duitschland. Het grenstractaat van 1816, ons het vrije verkeer over Pruissische grondgebied naar Nederland waarborgende, is ten gevolge gedane vertoogen daaromtrent bij de Pruissische regering spoedig daarna weder opgeheven.

om aan die aanvraag te voldoen. De winst was echter niet in verhouding daarmede, door gebrek aan arbeiders en dus de daaruit voortvloeyende hoogere dagloonen.
De gemiddelde dagloonen over de verschillende arbeiders was in 1869 f. 1.04 terwyl die in 1870 tot f 1.12 stegen.

De fabrieksprys is voor 1870, 14.25c cents per halve hectoliter tegen 14.30 cents in 1869.

De verkoopsprys der gruiskolen was op 1 Januari 1869 f. 0,25c per halve hectoliter, terwyl die in 1870 geklommen is tot f 0.28. De kwintaal schaalkolen is op de prys van f 0.50 gebleven.

De werkzaamheden der spoorwegzytak van de Domaniale myn naar Simpelveld zyn zonder bij zonder Oponthoud regelmatig voortgezet.

De opbrengst der mynbelasting over 1870, bedraagt
voor het vast regt f 18.09 5c
" " geëvenredigd regt 1421.08

Totaal f 1439.17 5c

In 1870 zyn uitgedolven 633430 halve hectoliter gruiskolen en kwintalen schaalkolen.

De totale verkoop van 612805c halve hectoliter of kwintalen schaalkolen aan de myn en aan de verschillende stations bedroeg f 134955c.99 buitengewone ontvangsten door vele,

Overgebragt	f	135377.91
De uitgaven bedroegen		85948.91
Totale winst	f	49429.00

B Steenkolenmyn Neuprick

De uitdelving heeft in 1870 plaats gehad op de zool van 215 meters diep in de laag klein Mühlenbach, door pilaren afbouw, en voortzetting der horizontale galeryen; in Steinkuip door voortzetting der horizontale galeryen.
In de Oostverschuiving is men in galery No 1 door een steengang van 16 meters lang, weder in de laag gekomen.

De verkoopspryzen zyn als die der Romaniale myn.

De fabrieksprys in 1870 bedroeg 13.54 cent per halve hectoliter, dus 1.74 cent meer als in 1869.

De opbrengst der mynbelasting bedroeg over 1870

voor vast regt	f	2,55
geïvenredigd regt		690,68
Totaal	f	693,23

In 1870 zyn in deze myn uitgedolven 313140 en verkocht 296003 halve hectoliter of kwintalen steenkolen.

C. Steenkolenmyn Bleijerheide.

Geene verandering in 1870, is niet in ontginning.

Het vast regt is f 1.47

D Steenkolenmyn Willem, E Sophia

In de concessie Willem is in December 1870, aan het gehucht Ham, naby het eerste boorgat, een begin gemaakt met het daarstellen eener Onderzoekingsschacht van 2 meters middellyn. Men is voornemens na ontmoeting der eerste laag, in deze de Rigting en helling der laag, alsmede de hoedanigheid der steenkolen nategaan, ter juistere waardering van het Concessie veld.

Het vast regt voor Willem beloopt f 24.90 5c
" " " " Sophia " 35.26 5c

Aanvragen tot Concessie van Mynen.

In 1870 zyn geen aanvragen tot Concessie ingekomen die vermeld by verslag over 1864 blyven aangehouden, behalve dat by beschikking van Gedeputeerde Staten van Limburg van 15 December 1870, de verdere behandeling der Concessie aanvraag ter ontginning van

verlaten heeft, en men niets verder van hem, ter zake dezer aanvraag vernomen heeft.

In geen der steenkolenmynen heeft eenig ongeluk, waardoor arbeiders zwaar gewond of overleden zouden zyn, plaats gehad.

II Steengroeven door onderaardsche gangen ontgonnen.

De ontginning van bouwsteen in de St. Pieter-Canner – Heerder – Geulemer – Bemeler – Valkenburger – en Sibber-groeven en in de in 1869 geconcessionneerde Richtergroef, in de gemeente Gronsveld, heeft naarmate de behoeften of aanvraag, regelmatig plaats gehad.

In 1870 is Proces verbaal opgemaakt wegens eene overtreding der verordeningen omtrent de ontginning van bouwsteen in de Valkenburger groef.

Van het station Valkenburg zyn in 1870, 2070 kub. meter bouwsteen, en 1309 kub. meter afval daarvan, vervoerd. Hiervan zyn 1053 kub. meters bouwsteen, en de 1309 kub. meter afval tot bemesting naar het buitenland vervoerd. De bouwsteen komt uit de Valkenburger – en de Sibber groef, de [illegible]