Gantt chart follow up loss of containment VE-TR cavernecluster Nedmag op 20 april 2018 (de vrijdag van wk 16) met status op 6-7-2018

	Week																			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Minimalisatie/beëindiging ondergrondse leak off																				
Maximalisatie verbruik en verkoop van pekel uit het cavernecluster																				
Afvoer van pekel naar zee via VKA, zolang en zoveel als nodig en mogelijk																				
Onderzoek naar mogelijkheden (logistiek en vergunningstechnisch) voor aanvullende afvoer van pekel naar zee				Afvoer via de ZAWZI in		Delfzijl lijkt de enige op korte termijn realiseerbare goede optie														
Afvoer van pekel naar zee anders dan via de VKA, zolang en zoveel als nodig en mogelijk																				
Opslag van 90.000 m^3 pekel in bassins m.i.v. 1-10-2018																				
Onderzoek oorzaak loss of containment																				
Rapportage resultaten onderzoek naar oorzaak loss of containment																				
Definitie en implementatie leerpunten uit resultaten onderzoek naar oorzaak loss of containment																				
Second opinion oorzaak en voorkomen herhaling																				
In kaart brengen mogelijke gevolgen loss of containment																				
Uitvoeren Fracture Propagation Study door Panterra ( ), incl. verwerken feedback SodM																				
Rapportage sensitivity analysis en eindrapportage frac propag study door Panterra																				
Opstellen rapport risico's diesel in cavernecluster deel 2: plotselinge loss of containment																				
Monitoren gevolgen loss of containment																				
Rapportage resultaten GPS meting																				
Driewekelijks schouwen oppervlaktewater op olie																				
Eerst dagelijks/later werkdagelijks/later 3x p.w. overleg om alle gesignaleerde afwijkingen te inventariseren																				
Wekelijkse en later tweewekelijkse bemonstering peilbuizen WHC-2																				
Wekelijkse bemonstering peilbuizen provincie																				
Wekelijkse bemonstering 120 m diepe waterbron																				
Wekelijkse bemonstering 40 m diepe peilbuis bij stort ten zuiden van WHC-2																				